

天津市西青区人民政府办公室

关于印发《西青区 2023 年 20 项民心工程进度和责任清单》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各委、办、局，各区属机构：

区第十八届人民政府第 31 次常务会议确定了《西青区 2023 年 20 项民心工程进度和责任清单》。为确保区级民心工程顺利完成，现将有关事项通知如下：

一、加强组织推动。西青区始终践行以人民为中心的发展思想，坚持在发展中保障和改善民生，2023 年继续实施 20 项民心工程。各实施单位要按照工作分工，对承担的民心工程子项任务认真研究、精心策划，制定周密的工作方案，进一步明确责任，确保区委、区政府对全区人民的承诺如期实现。

二、突出协调配合。各单位要坚持干在实处、走在前列，立足新发展阶段，以区级民心工程实施为契机，不断增进民生福祉，激发社会活力，开创共建共享新局面。对涉及多个单位协同完成的民心工程任务，牵头单位要组织各实施单位围绕资金、工程量、工期等要素进行研究，明确各实施单位工作任务，形成工作合力，全力推动区级民心工程实施。

三、强化结果运用。区政府督查室将按照《西青区 2023 年 20 项民心工程进度和责任清单》，对区级民心工程子项实施精细

化管理，采取座谈了解、实地检查、明察暗访等多种方式，不断加大督查力度，推动各个项目落实，并将督查结果作为各单位推动民心工程实施年度绩效考核评分依据。

附件：西青区 2023 年 20 项民心工程进度和责任清单

2023 年 1 月 18 日

（此件主动公开）

附件

西青区 2023 年 20 项民心工程进度和责任清单

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
一、 增加 教育 资源 配置	1	开办西青区兴华中学	在九十五中学旧址开设一所公办完中校。位于李七庄街外环西路南侧，总建筑面积 14984 平方米，规划 30 班。建设内容包括操场改造、内墙粉刷及屋面防水工程、教育教学设施设备采购安装等。	区教育局	李伟志	选定招标代理公司，进行意向公开； 确定方案，编制招标控制价及工程量清单； 发布招标公告及开标	签订施工合同，进场施工	竣工验收，投入使用	——	柴树芳
	2	改造张家窝镇华旭小学操场	对华旭小学操场进行改造，面积约 5500 平方米。建设内容包括铺设人造草皮等。	张家窝镇	赵林	确定工程量，制定施工方案	进行招投标，确定施工单位	进场施工	完工验收	柴树芳
二、 着力 完善 养老 服务	3	新建 10 处养老服务设施	新建 10 处养老服务设施，包括日间照料中心、农村幸福院等，为老年人提供社区居家养老服务。	区民政局 杨柳青镇 辛口镇 张家窝镇 精武镇 李七庄街	郭金花 张伟 王树军 赵林 乔金星 王超	项目选址、设计； 对接养老服务企业	完成招标，确定运营企业	推动建设	竣工	柴树芳

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
三、 提升 医疗 服务 设施	4	建成西青区中医医院	深化与中医三级医疗机构合作，组建西青区中医医院，实现开诊服务。	区卫健委	郭宜鹏	推进与市级龙头中医医疗机构合作，启动人员招聘、设备采购和信息化建设	完善科室设置，规划重点发展科室，实施人员招聘、推动仪器设备、信息化建设	完成人员招录，做好开诊前的各项准备工作，实现开诊服务	——	柴树芳
	5	实施基层医疗卫生空白点位填补计划	新改扩建社区卫生服务站室8个。包括新建大寺镇王村、李七庄街凌庄子村2个卫生服务站室；改扩建大寺镇青凝侯村、中北镇中骏悦景湾、曹庄欣苑、精武镇潘楼村、津门湖街鸣泉花园、逸涵园等6个卫生服务站室。	区卫健委 中北镇 精武镇 大寺镇 李七庄街 津门湖街	郭宜鹏 杨静 乔金星 闫芹芹 王超 林瑞华	组织相关街镇结合实际，进行选址	编制提升改造预算； 进行招投标	采购设备； 进场施工，进行外部施工和内部装修	完工验收	柴树芳

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
四、 改善 群众 居住 条件	6	实施老旧 住房改造 工程	实施老旧小区提升改造。共涉及13个小区，114栋楼，改造面积64.7万平方米。包括西营门街（秋爽西里、欣迁里、园艺所、冬云里、官易里）、大寺镇（龙居花园二区、龙居花园三区、王庄子福地产业园还迁房）、军产小区（福寿路4号院、柳口路122号院、新华道319号院）、精武镇（国兴佳园）、王稳庄镇（稳达花园）。	区住建委 区武装部 精武镇 大寺镇 王稳庄镇 西营门街	刘凤景 郑瑞栋 乔金星 闫芹芹 杨洋 刘小可	制定实施方案； 进行工程前期 立项手续； 征求群众改造 意见	进行工程前 期立项手续； 征求群众改 造意见； 启动工程招 投标手续	进行工程招 投标手续； 进场施工	竣工验收	梁军
	7	开展农村 房屋安全 隐患排查 整治	实施设置警示标识及围挡、房屋修缮加固改造等管控措施，预计完成1000户左右农村危房整治任务。	区住建委 杨柳青镇 辛口镇 中北镇 王稳庄镇	刘凤景 张伟 王树军 杨静 杨洋	完成300户左 右农村危房整 治任务	累计完成600 户左右农村 危房整治任 务	累计完成900 户左右农村 危房整治任 务	累计完成 1000户左 右农村危 房整治任 务	梁军

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
五、 着力 促进 就业 创业	8	实施就业 培训工程	(1) 实现新增就业 23000 人。	区人社局	顾志昊	实现新增就业 4600 人	累计实现新增就业 11000 人	累计实现新增就业 16000 人	累计实现新增就业 23000 人	柴树芳
			(2) 开展职业技能培训 10000 人次。			开展职业技能培训 1500 人次	累计开展职业技能培训 5000 人次	累计开展职业技能培训 7500 人次	累计开展职业技能培训 10000 人次	
	9	实施职工 暖心行动	通过“互联网+”的线上线下普惠服务形式，推出 5 大暖心行动。包括景区免费游览、免费观影、免费游泳健身、春节慰问品、困难职工、困难企业职工和农民工免费查体。	区总工会	孙维君	制定计划，洽谈合作事宜，草拟合作协议； 免费查体工作做好前期准备	签订合作协议，启动观影券、景区游览券、游泳健身券线上领取； 与职工医院做好查体前沟通协调工作，陆续开展查体	根据二季度观影券、景区游览券、游泳健身券领取核销情况，对第二次发放进行调整； 完成查体工作	开展春节福利发放工作，完成年度工作任务，整理归档	张一谋

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
六、 关心 关爱 特殊 群体	10	开展“爱心助残”心理健康服务	举办面向残疾人的心理健康知识普及讲座 11 场。包括心理团体活动和心理咨询个案等内容。	区残联	刘月华	制定工作方案； 需求调查摸底； 招标采购，并与中标单位签订服务合同	开展 4 场心理健康知识讲座； 对有需求的残疾人及其家属进行心理咨询服务； 进行满意度调查	继续开展 5 场心理健康知识讲座； 继续对有需求的残疾人及其家属进行心理咨询服务； 进行满意度调查	继续开展 2 场心理健康知识讲座； 继续对有需求的残疾人及其家属进行心理咨询服务； 进行满意度调查，并整理档案	柴树芳

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
七、 加快 推进 乡村 振兴	11	实施美丽 乡村建设 工程	(1) 创建市级乡村振兴示范村，辛口镇第六埠村、大沙沃村达到示范村创建标准。内容涉及壮大乡村特色产业、提升改造产业配套设施、乡村品牌体系建设、村庄景观提升、乡村治理体系完善、乡风文明建设、最美庭院评比等。	区农业农村委 辛口镇	梁 亮 王树军	按照市农委要求，完善乡村振兴示范村创建方案	组织评审论证审批，并进行市级评估	开展乡村振兴示范村相关项目建设	乡村振兴示范村项目达到创建标准	张建凤
			(2) 扶持经济薄弱村发展。其中区级帮扶村 10 个、镇级帮扶村 4 个。对已确定的经济相对薄弱村每村实施一个产业项目。	区农业农村委 辛口镇 李七庄街 西营门街	梁 亮 王树军 王 超 刘小可	调整完善集体经济相对薄弱村的产业项目方案	研究确定集体经济相对薄弱村最终方案	落实帮扶项目	落实帮扶项目并组织验收	张建凤

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
八、 提升 设施 农业 水平	12	新建、改造0.6万亩高标准农田	新建高标准农田0.2万亩，涉及辛口镇、大寺镇、王稳庄镇；改造提升高标准农田0.4万亩，涉及杨柳青镇。	区农业农村委 杨柳青镇 辛口镇 大寺镇 王稳庄镇	梁 亮 张 伟 王树军 闫芹芹 杨 洋	完成项目可行性研究和初步设计	完成项目招标投标	实施建设	完成0.6万亩高标准农田工程建设	张建凤
	13	提升改造种植业老旧棚室	对用于种植业的老旧棚室实施更新或在空闲农用地上新建棚室，完成1000亩占地面积提升改造任务。	区农业农村委 各街镇	梁 亮 各街镇 主要负责同志	制定实施方案	启动老旧棚室更新改造；做好宣传及政策解读	推动实施	对更新改造项目验收	张建凤

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
九、 倡导 绿色 低碳 出行	14	建设新能源汽车公共充电桩	新建200台新能源汽车公共充电桩。	区发展改革委	王玉毅	摸底调查，与运营单位进行对接，确定安装点位	签订安装协议，完成前期准备工作	进场施工，持续跟踪推进	设备安装调试，投入使用	梁 军
	15	新建电动自行车充电设施	(1) 在张家窝镇家兴里小区增建电动自行车充电车棚1处。	张家窝镇	赵 林	选址	进行招投标	完工验收	投入使用	梁 军
			(2) 在精武镇和兴佳园建设电动自行车充电车棚1处，并结合楼栋位置建设自行车棚。	精武镇	乔金星	结合楼栋位置选址，制定设计方案	完成设计，启动前期手续办理	组织施工单位进场施工	竣工验收，具备使用条件	
			(3) 在赤龙南街亲和静园、亲和祥园、亲和福园、亲和泰园、亲和安园等小区新建电动自行车充电车棚5处。	赤龙南街	任连庆	进行实地调研选址、设计、造价、招投标等前期准备工作	完成设计、造价等工作；进行项目招投标；启动建设	竣工验收，投入使用	——	

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
十、 提升 为民 服务 水平	16	提升改造 2个菜市场	对杨柳青镇金三角农贸批发市场、柳霞路菜市场进行局部提升改造。	区商务局 杨柳青镇	高福光 张伟	汇总梳理项目改造范围及设施等信息；研究改造设计方案	两个菜市场改造项目进场施工	完成柳霞路菜市场冷库建设，继续推动金三角农贸批发市场改造施工	两个菜市场完工验收，正常运行	陈力予
十一、 打造 优质 人居 环境	17	新建提升 5处社区 公园、街 景绿地	结合居住区、学校周边边角地块，在京福支线、春光路、泽杨道、柳口路以及储珍道等地块新建提升5处社区公园、街景绿地。	区城管委 张家窝镇 中北镇 赤龙南街	李德成 赵林 杨静 任连庆	推进社区公园、街景绿地设计方案深化等前期工作	组织泽杨道、柳口路等项目进场施工	泽杨道、柳口路项目基本完工；继续推进其余3处社区公园、街景绿地铺装、绿化实施	完工	张建凤
	18	绿化提升 2条道路	对精武镇民兴北路实施绿化提升，包括苗木更新、死树移植、草坪补植等。对学府西路（南段）绿化进行修复、补植。	精武镇	乔金星	实地踏勘、统计现场死树缺苗、草坪缺失等相关数据，制定方案	组织进场施工	完成工程量的80%	完工，并做好养管工作	张建凤

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
十二、 巩固 提升 创文 成果	19	实施杨柳青镇市容环境整治提升工程	对杨柳青镇昌华道(柳轩苑以东)、耀华里一条、耀华里五条、耀华道沿街两侧进行平房粉刷修复、牌匾改造等立面整修,总面积约1.6万平方米。	区城管委 杨柳青镇	李德成 张伟	确定实施方案,做好施工前准备工作	实施项目,季度未完工	——	——	张建凤
	20	实施大寺镇龙居公园及周边市政基础设施提升工程	实施龙居公园提升改造,建设规模约54550平方米,工程涉及给排水、景观提升、照明提升等工程。实施梨双路、静水道、柳杨道、榆林路等7条居民小区周边道路两侧景观提升及道路修缮工程。	大寺镇	闫芹芹	1.龙居公园工程完成弧形廊架、六角亭及折线廊架的基础工程; 2.道路景观提升及修缮工程完成此标段造价预算、前期各项招标手续办理	1.龙居公园工程完成景观小品(景观塔、弧形廊架、六角亭、折线廊架及大门); 2.道路景观提升及修缮工程完成监理及施工单位招标、签订合同	1.龙居公园工程完成给排水、电力线路铺设,园区道路铺设; 2.道路景观提升及道路修缮工程收尾	竣工验收	张建凤

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
十三、 全面 提升 水质 生态	21	实施王稳 庄镇水环 境修复提 升工程	<p>(1) 实施水系连通工程。 对王稳庄镇域内7条主要河道进行清淤，新建、改造排水泵站和闸涵。</p>	王稳庄镇	杨 洋	<p>完成初步设计审批和施工图设计，进行相关河道的排水、围堰施工及部分清淤工作</p>	<p>进行施工图纸范围内河道清淤</p>	<p>完成河道清淤、护砌；进行一体化泵站施工</p>	<p>完成附属建筑物施工及人工湿地进出水渠施工等合同内全部工程</p>	张建凤
			<p>(2) 实施人工湿地工程。 在大泊村北退渔地块建设约1300亩人工湿地，将王稳庄镇津王公路以南区域的鱼塘尾水、稻田灌溉排水及城市面源污水引入湿地进行净化提升。</p>			<p>完成人工湿地场内土方筑岛整形；生态滞留塘施工；垂直潜流湿地主体结构及填料施工</p>	<p>完成人工湿地场区配套管涵工程；多级表流湿地施工；强化预处理塘施工</p>	<p>完成其余设施采购及安装、植物种植与水生动物投加</p>	<p>零星公共服务设施、湿地管护道路及附属设施施工，完成该工程所有既定任务</p>	

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
十四、 改善 交通 出行 条件	22	新建光明路、津涞公路辅路照明设施	在光明路（丰产河—中兴路）和津涞公路辅路（迎水南道—团泊大道）沿路新设路灯。	区住建委 区城管委 精武镇 李七庄街	刘凤景 李德成 乔金星 王超	办理前期手续	施工招标	路灯施工	完工，移交使用	梁军
	23	提升4条城市道路	对泽杨道（柳霞路—柳口路）、柳口路（新华道—欣杨道）、西青道（青致路—柳口路）、郁江西道（卫津南路中石油桥辅路—李七庄铁路公园）进行维修，包括人行道砖更换、局部挖补以及整体罩面处理等。	区城管委	李德成	完成施工图设计、招标控制价编制、工程招标	工程施工，预计完成柳口路（新华道—欣杨道）、郁江西道（卫津南路中石油桥辅路—李七庄铁路公园）维修工程	工程施工，预计完成泽杨道（柳霞路—柳口路）、西青道（青致路—柳口路）维修工程	竣工验收	张建凤
十五、 加速 南站 片区 发展	24	建设瑞达路（瑞康路—赛达大道）	瑞达路（瑞康路—赛达大道），总长632米，宽40米。建设内容包括道路工程、荣乌高速导行路工程、荣乌高速拓宽抬高工程、下穿荣乌高速地道工程等。	南站科技商务区发展有限公司	王玉	导行路实现双向通车； 完成箱涵围护结构及土方开挖	完成箱涵主体施工	完成高速拓宽抬高，恢复高速通行	完工	梁军

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
十六、 加快 区域 路网 建设	25	新建3条 道路	(1) 建设广乐道(外环西路—罗浮路),总长1359米,宽40米,随路同步实施配套管线工程。	区住建委 中北镇 西营门街	刘凤景 杨静 刘小可	完成土地征转及其他前期手续,取得施工许可证	进场施工,完成所有配套管线施工,整体进度完成30%	完成道路路基施工,铺设粗油,整体进度完成80%	完工,移交使用	梁军
			(2) 建设兴华九支北路(梨双路—民和道),总长775米,宽25米,随路同步实施配套管线工程。	区住建委 大寺镇 经开集团	刘凤景 闫芹芹 张磊	施工前准备,完成土地注销手续	进场施工,北段完成基础结构层施工,整体进度完成40%	北段完成粗粒式混凝土施工、南段完成基础结构层施工,整体进度完成70%	完工,移交使用	
			(3) 建设琴韵道(嘉和路—晨溪路),总长1222米,宽16米,随路同步实施配套管线工程。	区住建委 张家窝镇	刘凤景 赵林	进行开闭站及相关电力设备切改	道路及管线工程施工	道路面层及附属设施施工	完工,移交使用	

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
十七、 推进 安全 西青 建设	26	实施窨井盖排查建档及防坠网安装工程	对西青区管雨污水窨井盖进行排查建档，并对4000余座主管网检查井安装窨井盖防坠网。	区水务局	靳丕玉	组织实施方案编制、审批，招标，聘请施工监理等前期准备工作	完成工程总进度的40%	完成工程总进度的80%	完工验收	张建凤
	27	实施赤龙鑫园燃气旧管网改造工程	对赤龙鑫园现状埋地天然气管道进行更换，铺设低压天然气管道9392米。	经开集团 大寺镇	张磊 闫芹芹	完成立项核准、地下管线测绘、设计、施工图纸审查等相关前期手续	工程招标、签订施工合同；完成赤龙河北侧1.6km地埋管道及2.6km架空管道	完成赤龙河南侧1.4km地埋管道及3.8km架空管道，对整体管道进行打压	完成新管道置换通气，立管切改，原地埋管道置换废除，工程竣工	张建凤

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
十八、 提升 全民 科学 素质	28	推进30个 基层科普 阵地创建 达标	依托党群服务中心或新时代文明实践中心(站、所),根据基层科普规范化建设“十有”标准,推动30个村(社区)完成基层科普规范化建设创建达标任务。	区科协 各街镇	任秀元 各街镇 主要负责 负责同志	动员部署; 做好科普阵地 建设选址、主 题及设计方案 确定等筹备工 作	开展科普阵 地施工建设, 完成第一批 10个科普阵 地创建验收	继续推动科 普阵地施工 建设和创建 验收	完成第二 批20个科 普阵地创 建验收	齐中波
十九、 丰富 群众 文化 生活	29	实施“文 化为民” 工程	(1)开展100场“乡村振兴文化行”惠民演出,将二十大精神和中华优秀传统文化送至基层。	区文旅局 各街镇	杨万松 各街镇 主要负责 负责同志	启动100场 “乡村振兴文 化行”惠民演 出活动	启动100场 “乡村振兴文 化行”惠民演 出活动,开展 不少于40场	持续推动100 场“乡村振兴 文化行”惠民 演出活动累 计不少于80 场	完成年度 任务	陈力予
			(2)持续打造特色文化队伍,通过文化培训、文化展演的形式,新增10支特色文化队伍。			开展调研,了 解群众文化需 求	启动特色文 化队伍培育 工作	特色文化队 伍建设推进 过半,满足基 层群众文化 需求	完成年度 任务	

大项	序号	子项名称	任务明细	实施单位 (首位牵头)	责任人	时间节点计划任务安排				分管 区领导
						第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
二十、 支持 群众 健身 运动	30	配建全民健身设施	新建健身步道1条、多功能运动场1个、社区体育园7个，配建村健身广场篮球场1个，更新社区健身园15处。	区体育局 各街镇	潘 峰 各街镇 主要负责同志	审核健身设施建设项目申请； 汇总全区项目上报市体育局，办理前期手续，制定工作方案	做好健身设施器材安装前的准备工作； 做好招投标的前期准备工作	完成本区健身器材招标投标手续； 做好中标单位与安装点位的对接，并进行器材安装准备工作	完工验收	柴树芳
	31	建设NSC新运动中心	位于中北镇大稍口工业园，地上建筑面积约2.7万平方米。建设内容包括电子竞技机车、篮球、羽毛球等项目场馆。	中北镇	杨 静	一期工程8座厂房及配套，竣工投入使用；二期工程14座厂房，完成主体部分；三期工程完成基础及地上主体钢结构框架	二期主体外檐、门窗二次结构全部完成；三期主体钢架结构搭建完毕，外檐及室内二次结构完成，室外供排水、雨水、强弱电管网完成	二期三期竣工验收并投入使用	NSC新运动中心项目全部竣工投入使用	柴树芳

